

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	115-50+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 31.10.2002

INNTEKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	300.788,81	300.788,81

	SUM INNTEKT		300.788,81	300.788,81

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4119	Pipe		3.816,20
4120	Limtrekonstruksjoner		2.712,94
4123	Takrenner		2.982,28
4124	Brettex		5.166,86
4125	Takstoler		23.380,50
4189	Lageruttak		25.558,12
4211	Papp		2.075,17
4212	Isolasjon og folie		14.246,00
4213	Trelast		25.658,49
4214	Panel		1.520,33
4217	Listverk, foring, glattek.		6.005,18
4225	Takkledning, stein etc.		16.592,41
4240	Ytterdører		4.878,60
4241	Innerdører, buer		8.907,20
4242	Vinduer / balkongdører		25.809,91
4243	Beslag vindu/dører		2.728,05
4245	Trapper		10.853,20
4260	Kjøkken		10.000,00
4261	Garderobe		3.360,00
4617	ventilasjon		20.000,00
4618	Tegningsarbeid		10.700,00
4619	Byggst-forsik-kont-kopi		17.840,00
4621	Frakt-transport		9.700,00
4622	Containerleie		4.300,00
4623	Stillas gangtid		22.000,00
4624	Sikkerhetsutstyr		5.980,00

USPESIFISERTE VARER 0,00

DIV. HJELPEMATERIALER 8.407,47

TOTALE MATERIALKOSTNADER 295.178,92

LØNN-----

5010 Timelønn 715,70 TV 0,00 KR/TV 0,00

SOSIALE UTGIFTER 0,00

REISE OG GANGTID 0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====

NETTO KOSTNADER 295.178,92

=====

TOTALE KOSTNADER eksl. mva. 295.178,92 295.178,92

=====

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	115-50+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 31.10.2002

RESULTAT

Underentreprenørbidrag 0,00

Påslag arbeid 0,00

Påslag material 5.610,00

RESULTAT 5.609,89 5.610,00
=====

Totalt volum